

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和6年7月1日 ～ 令和6年7月14日

| 工種・場所   | 今週の実績      |            |            |            |            |            |            | 来週の予定                 |            |             |             |             |             |             |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 7/1<br>(月) | 7/2<br>(火) | 7/3<br>(水) | 7/4<br>(木) | 7/5<br>(金) | 7/6<br>(土) | 7/7<br>(日) | 7/8<br>(月)            | 7/9<br>(火) | 7/10<br>(水) | 7/11<br>(木) | 7/12<br>(金) | 7/13<br>(土) | 7/14<br>(日) |
| 足場工     | 足場設置       |            |            |            |            |            |            | プラスト用シート養生・剥離剤工用シート養生 |            |             |             |             |             |             |
| 交通管理工   | 片側交互通行規制   |            |            |            |            |            |            |                       |            |             |             |             |             |             |
| 橋梁塗装工   |            |            |            | 塗膜除去試験施工準備 |            |            |            | 塗膜除去試験施工              |            |             |             |             |             |             |
| 打合せ・立会い |            |            |            |            |            |            |            |                       |            |             |             |             |             |             |
| ・懸案事項   |            |            |            |            |            |            |            |                       |            |             |             |             |             |             |