

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和6年7月15日 ～ 令和6年7月28日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	7/15 (月)	7/16 (火)	7/17 (水)	7/18 (木)	7/19 (金)	7/20 (土)	7/21 (日)	7/22 (月)	7/23 (火)	7/24 (水)	7/25 (木)	7/26 (金)	7/27 (土)	7/28 (日)
足場工	プラスト用シート養生・剥離剤工用シート養生							プラスト用シート養生・剥離剤工用シート養生						
橋梁塗装工								塗膜除去工						
打合せ・立会い								塗膜剥離剤 材料確認 10:00						
・懸案事項														