

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和6年7月22日 ～ 令和6年8月4日

| 工種・場所 | 今週の実績 | | | | | | | 来週の予定 | | | | | | |
|---------|-------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 7/22 (月) | 7/23 (火) | 7/24 (水) | 7/25 (木) | 7/26 (金) | 7/27 (土) | 7/28 (日) | 7/29 (月) | 7/30 (火) | 7/31 (水) | 8/1 (木) | 8/2 (金) | 8/3 (土) | 8/4 (日) |
| 橋梁塗装工 | 支承付近さび除去 | | | | | | | | | | | | | |
| 橋梁塗装工 | | 塗膜除去工 | | | | | | 塗膜除去工・塗膜かす等回収 | | | | | | |
| 打合せ・立会い | | 塗膜剥離剤 材料確認 10:00 | | | 塗膜除去 1回目完了 立会確認 10:00 | | | | | | | | | |
| ・懸案事項 | | | | | | | | | | | | | | |