

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和6年7月29日 ～ 令和6年8月11日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	7/29 (月)	7/30 (火)	7/31 (水)	8/1 (木)	8/2 (金)	8/3 (土)	8/4 (日)	8/5 (月)	8/6 (火)	8/7 (水)	8/8 (木)	8/9 (金)	8/10 (土)	8/11 (日)
橋梁塗装工	塗膜除去工・塗膜かす等回収							塗膜かす等回収・素地調整						
足場工								剥離剤工用シート撤去						
打合せ・立会い					塗膜除去 2回目完了 立会確認 10:00					塗料 材料確認 10:00				
・懸案事項														