

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

週間工程表
令和6年8月12日 ～ 令和6年8月25日

| 工種・場所 | 今週の実績 | | | | | | | 来週の予定 | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 8/12 (月) | 8/13 (火) | 8/14 (水) | 8/15 (木) | 8/16 (金) | 8/17 (土) | 8/18 (日) | 8/19 (月) | 8/20 (火) | 8/21 (水) | 8/22 (木) | 8/23 (金) | 8/24 (土) | 8/25 (日) |
| 橋梁塗装工 | 夏期休暇 | | | | 素地調整 | | | 素地調整 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 打合せ・立会い | | | | | | | | | プラスト状況 確認 13:30 | | | | | |
| ・懸案事項 | | | | | | | | | | | | | | |