

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和6年8月19日 ～ 令和6年9月1日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	8/19 (月)	8/20 (火)	8/21 (水)	8/22 (木)	8/23 (金)	8/24 (土)	8/25 (日)	8/26 (月)	8/27 (火)	8/28 (水)	8/29 (木)	8/30 (金)	8/31 (土)	9/1 (日)
橋梁塗装工		素地調整			プラスト機材片付					塗装用養生				
足場工								プラスト用シート養生撤去						
打合せ・立会い		プラスト状況 確認 13:30												
・懸案事項														