

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和6年5月27日 ～ 令和6年6月9日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	5/27 (月)	5/28 (火)	5/29 (水)	5/30 (木)	5/31 (金)	6/1 (土)	6/2 (日)	6/3 (月)	6/4 (火)	6/5 (水)	6/6 (木)	6/7 (金)	6/8 (土)	6/9 (日)
準備工	電話工事	工事看板等設置・書類作成等						工事看板等設置・書類作成等						
打合せ・立会い														
・懸案事項														