

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

### 週間工程表

令和6年10月28日 ～ 令和6年11月10日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	10/28 (月)	10/29 (火)	10/30 (水)	10/31 (木)	11/1 (金)	11/2 (土)	11/3 (日)	11/4 (月)	11/5 (火)	11/6 (水)	11/7 (木)	11/8 (金)	11/9 (土)	11/10 (日)
臨時検査準備	検査準備等	臨時検査												
足場工			足場撤去準備	倉庫等撤去						足場撤去				
交通管理工										片側交互通行規制				
打合せ・立会い		臨時検査 13:30												
・懸案事項														