

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和6年6月17日 ～ 令和6年6月30日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	6/17 (月)	6/18 (火)	6/19 (水)	6/20 (木)	6/21 (金)	6/22 (土)	6/23 (日)	6/24 (月)	6/25 (火)	6/26 (水)	6/27 (木)	6/28 (金)	6/29 (土)	6/30 (日)
足場工	足場設置							足場設置						
交通管理工	片側交互通行規制							片側交互通行規制						
打合せ・立会い														
・懸案事項														