

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

週間工程表

令和6年8月5日 ～ 令和6年8月18日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	8/5 (月)	8/6 (火)	8/7 (水)	8/8 (木)	8/9 (金)	8/10 (土)	8/11 (日)	8/12 (月)	8/13 (火)	8/14 (水)	8/15 (木)	8/16 (金)	8/17 (土)	8/18 (日)
橋梁塗装工	塗膜かす等回収		素地調整					夏期休暇				素地調整		
足場工	剥離剤工用シート撤去													
打合せ・立会い			塗料 材料確認 10:00											
・懸案事項														