

工事名: 主要地方道十日町当間塩沢線補道更橋市之沢橋塗装塗替工事

工期: 令和6年3月29日～令和6年12月3日

平川塗装株式会社

週間工程表
令和6年10月21日 ～ 令和6年11月3日

工種・場所	今週の実績							来週の予定						
	10/21 (月)	10/22 (火)	10/23 (水)	10/24 (木)	10/25 (金)	10/26 (土)	10/27 (日)	10/28 (月)	10/29 (火)	10/30 (水)	10/31 (木)	11/1 (金)	11/2 (土)	11/3 (日)
臨時検査準備	立会確認	検査準備等						検査準備等	臨時検査					
足場工										足場撤去準備				
打合せ・立会い	上塗完了確認 空缶確認 10:00								臨時検査 13:30					
・懸案事項														